



Spett.le
Consorzio ARTEA
Società Consortile Responsabilità Limitata
PEC : consorzioartea@pec.it

Edil SBN
PEC : edilsbn@legalmail.it

E p.c. Egr. Geom. Roberto Zamboni
Direttore dei Lavori
Ufficio Tecnico AGEc
Sede

**OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPO MILITARE E DI
REALIZZAZIONE DI N. 24 NUOVE TOMBE DI FAMIGLIA TERRAGNE DA 6
POSTI ALL'INTERNO DEL CIMITERO MONUMENTALE DI VERONA -
LATO '900**

CIG 9483332522

CUP G35I22000510005

AUTORIZZAZIONE PROROGA

APPALTATORE: CONSORZIO ART.E.A. Alto Vicentino, con sede in Via F. Foscari n. 4

- Thiene (VI);

ESECUTORE: EDIL SBN COSTRUZIONI SRL- VIA CORTE AVANZI N.3 (VR);

CONTRATTO: in data 23/03/2023

CONSEGNA DEI LAVORI: in data 13/03/2023

SOSPENSIONE LAVORI: 31/03/2023;

RIPRESA LAVORI: 19/06/2023;

NUOVO TERMINE contrattuale: 28/11/2023

IMPORTO CONTRATTUALE: € 526.079.82 oltre I.V.A. di cui € 22.928,29 per oneri di attuazione
dei piani sicurezza



AUTORIZZAZIONE PROROGA
(art. 107, comma 5 del Dlgs 50/2016)

Il sottoscritto Geom. Romano Foroni, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori sopra specificati, in riferimento alla richiesta di proroga avanzata da codesta Impresa Appaltatrice con nota Prot. AGEc N. 0025772/2023 del 15/11/2023, e cronoprogramma dei lavori inoltrato in data 21/11/2023 Prot. AGEc n. 0026213/2023, preso atto che:

1. la richiesta di proroga è pervenuta in anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale;
2. le motivazioni addotte dall'impresa richiedente si ritengono fondate, come si evince dal parere del Direttore dei Lavori in oggetto Prot. AGEc n. N.0026260/2023 del 21/11/2023, indipendenti dall'Impresa stessa e pertanto non sono ascrivibili a fatto proprio della stessa.

Per quanto sopra esposto concede una proroga di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi. Pertanto la nuova scadenza contrattuale per i lavori in parola, viene fissata al 26/02/2024.

La concessione della presente proroga non attribuisce a codesta Impresa Appaltatrice, diritti o pretese o riconoscimento di oneri di alcuna natura, salvo il protrarsi dei termini contrattuali.

Si trasmette copia del presente provvedimento anche al Direttore dei Lavori per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

Verona, 24/11/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Romano Foroni

(documento firmato digitalmente)